

# meierpartner architekten

meierpartner architekten ag  
kantonsschulstrasse 6  
postfach 1224  
8620 wetzikon  
t +41 44 933 05 05  
f +41 44 933 05 06  
www.mparch.ch

**Projekt:** 1499.8  
Kirche St. Michael Dietlikon: Kirchturmneubau  
**Objekte:** GP

---

**Bauherr:** Röm.-kath. Kirchgemeinde Wallisellen, Dietlikon, Wangen, Alpenstrasse 5, 8304 Wallisellen  
**Architekt:** meierpartner architekten ag, Kantonsschulstrasse 6, 8620 Wetzikon  
**Bauleitung:** meierpartner architekten ag, Kantonsschulstrasse 6, 8620 Wetzikon

## Bauabrechnung Ausführungsprojekt per 05.08.2021

Ort, Datum  
Die Bauherrschaft

RÖMISCH-KATHOLISCHE  
KIRCHENPFLEGE  
WALLISELLEN

*Handwritten signature in blue ink*

Ort, Datum  
Der Architekt

*Handwritten in blue ink: Dietlikon, 5.8.2021*

*Handwritten signature in blue ink*  
meierpartner architekten

meierpartner architekten ag  
kantonsschulstr. 6  
ch - 8620 wetzikon

Bauabrechnung Ausführungsprojekt per 05.08.2021

Zusammenstellung nach Hauptgruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung		KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
1	Vorbereitungsarbeiten	23'000		23'000	21'241.15		25'273.15		-2'273.15
2	Gebäude	273'900		273'900	282'475.25		286'373.55		-12'473.55
3	Betriebseinrichtungen	314'000		314'000	292'968.50		291'657.75		22'342.25
4	Umgebung	16'500		16'500	21'326.15		21'631.80		-5'131.80
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten	239'800	-63'800	176'000	203'577.70		244'039.90		-68'039.90
6	Reserve	39'000		39'000					39'000.00
	<b>PROJEKT TOTAL</b>	<b>906'200</b>	<b>-63'800</b>	<b>842'400</b>	<b>821'588.75</b>		<b>868'976.15</b>		<b>-26'576.15</b>



Zusammenstellung nach Gruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung		KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation	8'600		8'600	3'660.50		3'660.50		4'939.50
53	Versicherungen	5'900		5'900	2'169.10		2'169.10		3'730.90
55	Bauherrenleistungen	2'500		2'500	5'427.00		5'427.00		-2'927.00
56	Uebrige Baunebenkosten	13'500		13'500	25'776.75		57'564.35		-44'064.35
59	Uebergangskonten für Honorare	204'700	-63'800	140'900	130'163.95		139'368.55		1'531.45
<b>6</b>	<b>Reserve</b>	<b>39'000</b>		<b>39'000</b>					<b>39'000.00</b>
	<b>PROJEKT TOTAL</b>	<b>906'200</b>	<b>-63'800</b>	<b>842'400</b>	<b>821'588.75</b>		<b>868'976.15</b>		<b>-26'576.15</b>

Bauabrechnung Ausführungsprojekt per 05.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung		KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
<b>1</b>	<b>Vorbereitungsarbeiten</b>								
<b>17</b>	<b>Spez.Fundationen, Baugrubensicherung, Grundwasserabdichtung</b>								
<b>171</b>	<b>Pfähle</b> 11 BKP 171 Pfählungen Greuter AG SR / 20.55459	<b>23'000</b>		<b>23'000</b>	<b>21'241.15</b>	A	<b>25'273.15</b>		<b>-2'273.15</b>
			37	48	58	03.03.20	f 25'273.15	SR	
<b>2</b>	<b>Gebäude</b>								
<b>21</b>	<b>Rohbau 1</b>								
<b>211</b>	<b>Baumeisterarbeiten</b>	<b>210'900</b>		<b>210'900</b>	<b>221'363.25</b>		<b>220'685.80</b>		<b>-9'785.80</b>
211.0	Baustelleneinrichtung 211: Bereinigung Baumeister Vereinfachung der Bausummen Baumeister	42'000	-42'000						
			-42'000						
211.1	Gerüste 6000: Bereinigung Aufwand 4 BKP 211.1 Gerüstungen Fritz Bau & Gerüst AG Akonto / 2000082 Regierechnung / 2000162 SR / 2000183	11'500	13'500 13'500	25'000	31'500.00	P	23'961.35		1'038.65
			43 708 712	58 68 72	68 96 101	24.04.20 16.06.20 30.06.20	10'000.00 461.35 f 13'500.00	AC RC SR	
211.3	Baumeisteraushub 211: Bereinigung Baumeister Vereinfachung der Bausummen Baumeister	14'000	-14'000						
			-14'000						
211.4	Kanalisationen im Gebäude 211: Bereinigung Baumeister	3'500	-3'500						

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung		KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
211.4	Vereinfachung der Bausummen Baumeister		-3'500						
211.5	Beton- und Stahlbetonarbeiten 211: Bereinigung Baumeister Vereinfachung der Bausummen Baumeister	124'000	-124'000						
211.6	Maurerarbeiten 211: Bereinigung Baumeister Vereinfachung der Bausummen Baumeister	15'900	-15'900						
211.8	Baumeisterarbeiten 211: Bereinigung Baumeister 211: Bereinigung Baumeister 211: Bereinigung Baumeister 211: Bereinigung Baumeister 211: Bereinigung Baumeister 211: Bereinigung Baumeister 10 BKP 211 Baumeisterarbeiten Bretscher AG 1 BKP 211 Nachtrag Betonkosmetik 2 BKP 211 Entfall Sandstrahlen 3 BKP 211 Mehraufwand Covid 4 BKP 211 Eingiessen Intarsie 1. Akontorechnung / 20-2012A 2. Akontorechnung / 20-2019 3. Akontorechnung / 20-2043 SR / 20-247  999 DIREKTE ZAHLUNGEN Diamantcut AG \ ER / 2006171		185'900 42'000 14'000 3'500 124'000 15'900 -13'500	185'900	189'863.25  189'193.65 188'000.00 2'252.35 -8'828.15 5'715.70 2'053.75  669.60	A NA NA NA NA D	196'724.45  196'054.85  60'000.00 54'000.05 56'000.00 f 26'054.80  669.60 669.60	RC RC RC SR  RC RC	-10'824.45
			713	73	103	08.07.20			

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung		KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
<b>22</b>	<b>Rohbau 2</b>								
<b>222</b>	<b>Spenglerarbeiten / Flüssigkunststoffabdichtung</b>	<b>5'800</b>		<b>5'800</b>	<b>7'089.05</b>		<b>6'882.35</b>		<b>-1'082.35</b>
	222: Vereinfachung Spenglerarbeiten 8 BKP 222, 223 Spengler- und Blitzschu Jung & Partner Bauspenglerei AG 1 Abtropfblech SR / 2020-4893		711	71	6'402.25 686.80 98	A NA 16.06.20	f 6'882.35	SR	
<b>223</b>	<b>Blitzschutz</b>	<b>900</b>		<b>900</b>					<b>900.00</b>
	222: Vereinfachung Spenglerarbeiten								
<b>225</b>	<b>Spezielle Dichtungen und Dämmungen</b>	<b>1'200</b>		<b>1'200</b>					<b>1'200.00</b>
225.1	Fugendichtungen 225: Bereinigung KV	1'200		1'200					1'200.00
<b>227</b>	<b>Aeussere Oberflächenbehandlungen</b>	<b>16'000</b>		<b>16'000</b>	<b>6'066.00</b>		<b>6'066.00</b>		<b>9'934.00</b>
227.1	Graffitienschutz 6000: Bereinigung Aufwand 999 DIREKTE ZAHLUNGEN Malergeschäft Bernhard AG \ ER / 72856 Malergeschäft Bernhard AG \ ER / 40145	16'000	709 722	69 86	6'066.00 99 117	D 25.06.20 25.09.20	6'066.00 4'566.15 1'499.85	RC RC	9'934.00
<b>23</b>	<b>Elektroanlagen</b>								
<b>230</b>	<b>Elektroinstallationen</b>		<b>25'900</b>	<b>25'900</b>	<b>34'087.05</b>		<b>34'830.20</b>		<b>-8'930.20</b>
	230: Bereinigung Elektro 230: Bereinigung Elektro 230: Bereinigung Elektro 230: Bereinigung Elektro 15 BKP 23 Elektroinstallationen Melcom AG 1 Nachtrag Kabel Steuerung 1. AC / 91742		16'000 11'900 1'500 -3'500		31'233.00 2'854.05 69	A NA 28.02.20	9'208.35	AC	
			736	112					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung		KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
<b>230</b>	2. Akonto / 93044 SR / 94887 ER / 96764		706 726 738	66 90 114	94 120 155	29.05.20 26.10.20 10.03.21	10'177.65 f 14'701.05 743.15	AC SR RC	
<b>232</b>	<b>Starkstrominstallationen</b> 230: Bereinigung Elektro	<b>16'000</b>	<b>-16'000</b> -16'000						
<b>236</b>	<b>Schwachstrominstallationen</b> 230: Bereinigung Elektro	<b>11'900</b>	<b>-11'900</b> -11'900						
<b>25</b>	<b>Sanitäranlagen</b>								
<b>254</b>	<b>Sanitärleitungen</b> 250: Bereinigung Sanitär Wird nicht benötigt Leistungen durch Baumeister erbracht	<b>2'500</b>	<b>-2'500</b> -2'500						
<b>27</b>	<b>Ausbau 1</b>								
<b>272</b>	<b>Metallbauarbeiten</b>	<b>7'200</b>	<b>-2'700</b>	<b>4'500</b>	<b>6'740.20</b>		<b>8'610.45</b>		<b>-4'110.45</b>
272.2	Intarsienkreuz 389: Bereinigung Rüetschi Intarsie Bodenkreuz bleibt auf dieser Position 19 BKP 272.2 Allgemeine Metallbauarbei Weibel GmbH 1 BKP 272.2 Abschlusswinkel SR / 1152/10571	7'200	-2'700 -2'700	4'500	6'740.20  4'485.70 2'254.50	  A NA 22.07.20	8'610.45  f 8'610.45	  SR	-4'110.45
<b>28</b>	<b>Ausbau 2</b>								
<b>282</b>	<b>Wandbeläge, Wandbekleidungen</b>		<b>7'200</b>	<b>7'200</b>	<b>7'129.70</b>		<b>9'298.75</b>		<b>-2'098.75</b>
282.5	Wandbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen 6000: Bereinigung Aufwand 2825 BKP 282.5 Wand- und Deckenverk Pfister GmbH ER / 6531		7'200 7'200	7'200	7'129.70  7'129.70	  A 22.06.20	9'298.75  9'298.75	  RC	-2'098.75

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung		KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
<b>287</b>	<b>Baureinigung</b>	<b>1'500</b>		<b>1'500</b>					<b>1'500.00</b>
<b>29</b>	<b>Honorare</b>								
<b>296</b>	<b>Visualisierungen</b>								
<b>3</b>	<b>Betriebseinrichtungen</b>								
<b>33</b>	<b>Elektroanlagen</b>								
<b>333</b>	<b>Leuchten und Lampen (Lieferung)</b>	<b>16'000</b>		<b>16'000</b>					<b>16'000.00</b>
<b>38</b>	<b>Ausbau 2</b>								
<b>389</b>	<b>Glockentechnik + Glockenstube</b>	<b>298'000</b>		<b>298'000</b>	<b>292'968.50</b>		<b>291'657.75</b>		<b>6'342.25</b>
	14 BKP 389 Glockengeläut				265'176.95	A			
	H. Rüetschi AG				27'791.55	NA			
	1 NT 01 Zusatzauftrag								
	1. Teilrechnung / 604075		32	43	51	05.12.19	88'392.30	RC	
	2. Teilrechnung / 604732		704	61	89	08.05.20	8'591.50	RC	
	3. Teilrechnung / 604818		707	67	95	02.06.20	88'392.30	RC	
	SR / 605015/605016		723	87	118	30.09.20	f 106'281.65	SR	
<b>4</b>	<b>Umgebung</b>								
<b>42</b>	<b>Gartenanlagen</b>								
<b>421</b>	<b>Gärtnerarbeiten</b>	<b>15'000</b>	<b>1'500</b>	<b>16'500</b>	<b>21'326.15</b>		<b>21'631.80</b>		<b>-5'131.80</b>
	6000: Bereinigung Aufwand		1'500						
	16 BKP 421 Gärtnerarbeiten				16'398.95	A	16'805.70		
	GGZ Gartenbau Genossenschaft Zürich								
	SR / 20201465		716	78	109	18.08.20	f 16'805.70	SR	
	25 BKP 421 Bepflanzung				4'927.20	A	4'826.10		
	GGZ Gartenbau Genossenschaft Zürich								
	SR / 20201927		725	89	121	22.10.20	4'826.10	RC	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung		KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
<b>45</b>	<b>Erschliessung durch Leitungen (innerhalb Grundstück)</b>								
<b>453</b>	<b>Elektrozuleitung</b> 230: Bereinigung Elektro	<b>1'500</b>	<b>-1'500</b> -1'500						
<b>5</b>	<b>Baunebenkosten und Uebergangskonten</b>								
<b>50</b>	<b>Wettbewerbskosten</b>								
<b>504</b>	<b>Wettbewerbe für künstlerische Gestaltung</b> 999 DIREKTE ZAHLUNGEN A. Aeschbach GmbH \ RE / 06.03.2020 Doris Solenthaler - Hauenstein \ RE / 26.02.2020 Ghenzi Ernesto \ RE / 24.02.2020 Ghenzi Ernesto \ RE / 09.03.2020 Total Ghenzi Ernesto meierpartner architekten ag \ ER / 2003007 Silvie Gorath \ RE / 10.03.2020				<b>25'027.45</b>	D	<b>25'027.45</b>		<b>-25'027.45</b>
			40	53	63	06.03.20	2'000.00	RC	
			40	52	62	26.02.20	2'000.00	RC	
			40	51	61	24.02.20	2'000.00	RC	
			39	50	60	09.03.20	10'000.00	RC	
							(12'000.00)		
			735	111	152	12.03.20	7'027.45	RC	
			40	54	64	10.03.20	2'000.00	RC	
<b>51</b>	<b>Bewilligungen, Gebühren</b>								
<b>511</b>	<b>Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)</b> 6 BKP 511 Baugespann Sivag AG Miete Baugespann / 50403 Baugespann Restmiete / 51328  999 DIREKTE ZAHLUNGEN Gemeinde Dietlikon \ Bewilligungsgebühr / 52041: Gemeinde Dietlikon \ ER / 5204953 Gemeinde Dietlikon \ ER / 5205144 Gemeinde Dietlikon \ ER/SR Schlussabnahmeget Total Gemeinde Dietlikon Sivag AG \ Baugespann bis 09.05.18 / 47803	<b>4'500</b>		<b>4'500</b>	<b>11'352.95</b> 810.00	A	<b>10'822.95</b> 280.00		<b>-6'322.95</b>
			27	36	84	30.06.19	140.00	RC	
			29	39	83	30.09.19	140.00	RC	
			14	18	25	24.04.18	6'180.00	RC	
			733	106	145	05.09.19	1'230.00	RC	
			733	107	146	13.02.20	300.00	RC	
			730	94	128	07.01.21	2'326.80	RC	
							(10'036.80)		
			18	24	31	30.09.18	226.15	RC	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung		KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
<b>511</b>	Sivag AG \ Baugespann ab 09.05.18 / 48849 Sivag AG \ Baugespann Restmiete / 49441 Total Sivag AG		21 25	28 34	35 41	31.12.18 31.03.19	140.00 140.00 (506.15)	RC RC	
<b>512</b>	<b>Anschlussgebühren</b>	<b>100</b>		<b>100</b>					<b>100.00</b>
512.0	Kanalisation	100		100					100.00
<b>52</b>	<b>Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation</b>								
<b>522</b>	<b>Modelle</b>								
<b>524</b>	<b>Vervielfältigungen, Plankopien</b> 999 DIREKTE ZAHLUNGEN Crespo Carlos \ ER / 08.11.2020 meierpartner architekten ag \ 1. Nebenkostenrech meierpartner architekten ag \ 2. Nebenkostenrech Total meierpartner architekten ag Sautercopy AG \ RE / 1240217 Sautercopy AG \ RE / 1241459 Sautercopy AG \ ER / 1242507 Total Sautercopy AG WaltGalmarini AG \ ER / 10419 / 2274	<b>8'600</b>		<b>8'600</b>	<b>3'660.50</b>	D	<b>3'660.50</b> 2'310.00 393.55 505.10 (898.65) 131.05 59.65 57.50 (248.20) 203.65	RC RC RC RC RC RC RC	<b>4'939.50</b>
<b>53</b>	<b>Versicherungen</b>								
<b>531</b>	<b>Bauzeitversicherungen</b> 999 DIREKTE ZAHLUNGEN Gebäudeversicherung Kanton Zürich GVZ \ RE / :	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>225.90</b>	D	<b>225.90</b> 225.90	RC RC	<b>374.10</b>
<b>532</b>	<b>Spezialversicherungen</b> 999 DIREKTE ZAHLUNGEN Helvetia Versicherungen \ ER / Police Nr. 600'015	<b>3'300</b>		<b>3'300</b>	<b>1'943.20</b>	D	<b>1'943.20</b> 1'943.20	RC RC	<b>1'356.80</b>

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung		KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
<b>533</b>	<b>Selbstbehalt in Schadenfällen während der Bauzeit</b>	<b>2'000</b>		<b>2'000</b>					<b>2'000.00</b>
<b>55</b>	<b>Bauherrenleistungen</b>								
<b>559</b>	<b>Baukommission</b> 999 DIREKTE ZAHLUNGEN <i>Röm.-kath. Kirchgemeinde Wallisellen \ ER / Aktiv</i>	<b>2'500</b>		<b>2'500</b>	<b>5'427.00</b>	D	<b>5'427.00</b>		<b>-2'927.00</b>
			734	110	150	08.03.21	5'427.00	RC	
<b>56</b>	<b>Uebrige Baunebenkosten</b>								
<b>566</b>	<b>Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung</b> 22 BKP 566 Grundsteinplatte Früh & Ullmann Bildhauer Atelier <i>SR ohne Garantie / 12173</i>	<b>5'000</b>		<b>5'000</b>	<b>7'010.85</b> 3'470.10	A	<b>7'114.25</b> 3'470.10		<b>-2'114.25</b>
			714	76	107	25.03.20	f 3'470.10	SR	
	23 BKP 566 Infotafeln Glocken Grafitec AG <i>ER/SR / 904682</i>		719	83	115	11.09.20	f 1'508.90	SR	
	24 BKP 566 Aufbereiten Daten Infotafeln Ghenzi Ernesto <i>SR / Schlussrechnung</i>		717	81	112	26.08.20	f 2'000.00	SR	
	999 DIREKTE ZAHLUNGEN <i>Bolli Textilwaren AG \ ER / 70505731</i>		720	84	116	10.09.20	135.25 135.25	D RC	
<b>568</b>	<b>Einspracheverfahren</b> 12 BKP 568 Baurekurs / Architekt meierpartner architekten ag 3. Honorarrechnung Rekursverfahren / 1901002 1. Honorarrechnung Rekursverfahren / 1807025 2. Honorarrechnung Rekursverfahren / 1810016 4. Honorarrechnung Rekursverfahren / 1910015	<b>8'500</b>		<b>8'500</b>	<b>18'681.25</b> 5'858.90	A	<b>50'365.45</b> 11'941.25		<b>-41'865.45</b>
			22	30	37	10.01.18	1'405.50	RC	
			16	20	27	23.07.18	5'858.90	RC	
			18	25	32	17.10.18	3'661.80	RC	
			29	38	45	17.10.19	1'015.05	RC	



Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung		KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
<b>591</b>	<b>9 BKP 591 Architekt (Phase 41 - 53) meierpartner architekten ag</b>				<b>96'930.00</b>	<b>A</b>	<b>96'930.00</b>		
	2. Honorarrechnung / 1901003		22	29	36	10.01.18	8'616.00	AC	
	1. Honorarrechnung / 1808033		17	22	29	20.08.18	10'770.00	AC	
	3. Honorarrechnung / 1908024		28	37	44	16.08.19	12'600.90	AC	
	SR / 2101006		729	93	127	07.01.20	43.10	RC	
	4. Honorarrechnung / 2003004		38	49	59	12.03.20	10'770.00	RC	
	5. Honorarrechnung / 2005009		703	60	88	07.05.20	21'540.00	RC	
	6. Honorarrechnung / 2007009		710	70	102	09.07.20	21'540.00	RC	
	7. HR / 2009007		718	82	113	03.09.20	11'050.00	RC	
<b>592</b>	<b>Bauingenieur</b>	<b>44'000</b>	<b>-8'650</b>	<b>35'350</b>	<b>22'713.95</b>		<b>22'713.95</b>		<b>12'636.05</b>
	592: Umbuchung Vorleistungen		-8'650						
	3 BKP 592 Bauingenieur WaltGalmarini AG				22'713.95	NA			
	1 NT 01 Ausführung/Projektänderu SR / 10418 / 2274		705	64	92	12.05.20	f 22'713.95	SR	
<b>596</b>	<b>Spezialisten</b>	<b>22'800</b>	<b>-14'450</b>	<b>8'350</b>	<b>10'520.00</b>		<b>19'724.60</b>		<b>-11'374.60</b>
596.0	Geometer	2'500		2'500			765.75		1'734.25
	21 BKP 596.0 Geometer Gossweiler Ingenieure AG								
	ER / 506498		731	95	133	18.01.21	765.75	RC	
596.1	Geologe, Geotechniker	2'500	-12'250	-9'750					-9'750.00
	5961: Aufwand in Vorleistungen		-12'250						
	5 BKP 596 Geologe Ecosens AG								
596.4	Akustiker	3'500		3'500			8'438.85		-4'938.85
	2 BKP 596 Akustiker (Lärmgutachten Glc Grolimund + Partner AG								
	Rechnungsperiode 22.12.17 - 31.10.18 / A5188_3		19	26	81	15.11.18	3'800.75	RC	
	Periode 01.11.18 - 30.06.19 / A5188_39197		26	35	80	07.07.19	1'860.00	RC	
	ER / A6003_42378		724	88	119	12.10.20	2'778.10	RC	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung		KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
596.7	Glockenexperte 5967: Umbuchung Vorleistungen 999 DIREKTE ZAHLUNGEN Walter Matthias \ 3. AC Glockenberatung Walter Matthias \ 4. AC Glockenberatung / ZH-20 Walter Matthias \ 5. AC Glockenberatung / 32-ZH Walter Matthias \ SR / 6. AC / 39-ZH	14'300	-2'200 -2'200	12'100	10'520.00	D	10'520.00		1'580.00
			20	27	77	05.12.18	2'223.00	RC	
			32	42	75	05.12.19	1'538.00	RC	
			706	65	124	02.06.20	2'880.00	RC	
			728	92	125	14.12.20	3'879.00	RC	
6	Reserve 211: Bereinigung Baumeister 225: Bereinigung KV 230: Bereinigung Elektro 250: Bereinigung Sanitär 389: Bereinigung Rüetschi 5961: Aufwand in Vorleistungen 5961: Aufwand in Vorleistungen 6000: Bereinigung Aufwand 6000: Bereinigung Aufwand 6000: Bereinigung Aufwand 6000: Bereinigung Aufwand 6000: Bereinigung Aufwand	39'000	13'500	39'000					39'000.00
			3'500						
			2'500						
			2'700						
			12'250						
			-8'650						
			-13'500						
			-1'500						
			-7'200						
			-3'600						
	<b>PROJEKT TOTAL</b>	<b>906'200</b>	<b>-63'800</b>	<b>842'400</b>	<b>821'588.75</b>		<b>868'976.15</b>		<b>-26'576.15</b>